

荥阳市交通运输局 S312 沿黄快速通道荥阳境安全提升交通工程项目

交工验收报告

荥阳市交通运输局

安全提升交通工程交工验收证书

交工验收时间：2022 年 11 月 7 日

工程名称：荥阳市交通运输局 S312 沿黄快速通道荥阳境安全提升交通工程项目	设计单位：郑州市交通规划勘察设计院研究院
施工单位：河南长安交通科技发展有限公司	监理单位：河南高建工程管理有限公司

本合同段主要工程量：

该路段总里程 36.305km，为双向六车道一级公路；

含：拆除铝合金标志牌 35 个；预制混凝土护栏 2.6m³；波形梁钢护栏 280m；单柱式交通标志 44 个；单悬臂式交通标志 46 个；附着式标志牌 30 个；防撞筒 3 个；道口柱 68 个；热熔型涂料路面标线 6062.5 m²；轮廓标 128 个；反光立面标记 2196 m²；减速带 4161.4 m²；铲除原有路面标线 6134.3 m²；防眩板 400m；主动速度反馈仪 6 个；爆闪灯 6 个；附着式黄闪灯 37 个；模拟仿真警察 6 个。

本合同段价款	原合同	174 万元	实际	188.6519 万元
本合同段工期	原合同	30 天	实际	30 天

施工单位法定代表或授权人（签字）

单位盖章

2022 年 11 月 7 日

合同段设计单位法人代表或授权人（签字）李庆 单位盖章 年 月 日
合同段监理单位法人代表或授权人（签字）张强 单位盖章 年 月 日
项目法人代表或授权人（签字）宋坤 单位盖章 2012年 11月 8日

（注：表中内容较多时，可用附件）

安全提升交通工程交工验收报告

一	工程名称	荥阳市交通运输局 S312 沿黄快速通道荥阳境安全提升交通工程项目
二	工程地点及主要控制点	郑州市与荥阳市交界处 K180+341 至荥阳市与巩义市交界处 K216+646, 信号灯交叉口、黄闪灯交叉路；道路路侧填土高度 $\geq 2.5\text{m}$ 处；K186+000-K187+000；K205+000-K206+000、 K210+000-K211+000
三	建设依据	提升道路通行安全，改善交通安全环境，增强群众出行安全感、幸福感、获得感，符合当地发展规划；
四	技术标准与主要指标	双向六车道一级公路技术标准，技术指标均按照部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定执行。
五	建设规模及性质	路段总里程 36.305km，为双向六车道一级公路；安全提升交通工程；
六	开工日期	2022 年 9 月 28 日
	完工日期	2022 年 10 月 28 日
七	批准概算	195.27 万元

八	工程建设主要内容	(1) 标志缺失：增加标志、拆除重复的标志。 (2) 标线磨损：清除老标线重新施划。 (3) 波形梁护栏缺失、损坏：补充恢复。 (4) 混凝土护栏缺失、损坏：混凝土护栏补充恢复。 (5) 防眩板损坏：补充恢复。 (6) 轮廓标损坏：补充恢复。 (7) 道口桩缺失：增加道口桩。 (8) 部分桥梁护栏：增设立面反光标记。 (9) 安全隐患路段：增设主动速度反馈仪、爆闪灯、模拟仿真警察。
九	实际征用土地（亩）	/
十	建设项目工程质量 交工验收结论	工程质量合格，达到交工验收标准
十一	存在问题处理措施	无
十二	附件	无

交工验收各合同段工程质量评定一览表

项目名称：S312 沿黄快速通道荥阳境安全提升交通工程

[illegible]