


2025 年孟州市衔接资金项目竣工验收报告

项目名称		2025 年孟州市谷旦镇前进村智能气调贮藏库项目 一标段		建设地点	谷旦镇前进村
计划开工日期		2025 年 3 月 11 日	计划竣工日期	2025 年 6 月 8 日	
实际开工日期		2025 年 3 月 11 日	实际竣工日期	2025 年 9 月 4 日	
主要建设内容		建设一座 972.26 平方米智能气调贮藏库，门式钢架结构，长 36.8 米，宽 26.42 米及辅助用房，室外围墙、地面等工程。			
项目实施完成情况及竣工验收意见		工程已完工，质量合格，满足使用要求。具体工程量详见实测实量表。			
相关单位确认意见	建设单位	孟州市谷旦镇人民政府 			
	施工单位	河南曼城建筑工程有限公司 			
	项目所在村 (或受益或使用单位)	孟州市谷旦镇前进村村民委员会 			
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司 			
	孟州市农业农村局 (项目第三方验收单位)	荣泰工程管理咨询有限公司 			
备注					