

FAS

2023 年来集镇裴沟村道路建设项目

焕新验字（2023）第 0605 号

验收报告

验收单位：河南焕新工程管理有限公司

报告日期：2023 年 06 月 07 日



2023 年来集镇裴沟村道路建设项目验收报告

焕新验字(2023)第 0605 号

新密市农业农村委员会：

受贵单位委托，根据委托要求组成验收组，本着“独立、客观、公平、公正”的原则，于 2023 年 05 月 24 日对 2023 年来集镇裴沟村道路建设项目进行了实地验收。本工程资料的真实性、合法性、完整性由资料提供方负责，我单位根据这些资料结合工程实际情况进行实地察看及查阅资料等方式进行验收，形成本报告。现将验收结果报告如下：

一、项目工程基本概况

（一）工程概况

2023 年来集镇裴沟村道路建设项目的工程内容：根据《关于 2023 年来集镇第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴基础设施项目的批复》（新密农领〔2023〕18 号），2023 年来集镇裴沟村道路建设项目投资 86.4 万元，批复建设内容为新修裴沟村道路 1901.116 米，面积 7604.464 平方米，采用 C25 水泥砼。其中：1、865.406 米，宽 4 米，厚度 0.15 米；2、1035.71 米，宽 4 米，厚度 0.2 米。（施工图及预算工程量清单所含全部内容）

（二）招投标情况

本工程由新密市来集镇人民政府委托河南中玉工程咨询有限公司采用竞争性磋商方式招标，于 2023 年 4 月 11 日在新密市公共资源交易中心第四开标室进行了开标会议。成交单位为郑州磊鑫建设工程有限公司，成交

价 863500 元；监理单位为圣达工程咨询有限公司。

新密市来集镇人民政府于 2023 年 4 月 12 日与郑州磊鑫建设工程有限公司签订施工合同，合同价为 863500.00 元，报送结算金额为 863564.25 元。

（三）开、竣工及初验情况

本工程合同工期为 30 日历天，开工日期为 2023 年 4 月 12 日，竣工日期为 2023 年 5 月 12 日。本工程实际工期为 14 天，实际开工日期为 2023 年 4 月 12 日，实际竣工日期为 2023 年 4 月 26 日。工程完成后建设单位、施工单位、监理单位等有关部门于 2023 年 4 月 28 日组成验收小组对该工程进行了竣工初验，初验结果为工程合格。

二、验收依据

（一）新密市委农村工作领导小组《关于 2023 年来集镇第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴基础设施项目的批复》（新密农领〔2023〕18 号）；

（二）与项目相关的招投标资料、施工资料、竣工验收资料及结算资料等；

（三）现场勘察资料。

三、验收测量结果

经实地测量，2023 年来集镇裴沟村道路建设项目建设内容：新修裴沟村道路 1901.5 米，采用 C25 水泥混凝土，总面积 7606 平方米。其中 4 米宽，0.15 米厚度道路 865.5 米；4 米宽，0.2 米厚道路 1036 米。按照国家验收规范、投标工程量清单及施工图纸、合同约定建设内容已全部施工完毕。

根据河南中睿信达工程管理有限公司出具的《路基路面强度试验检测报告》、《路基路面厚度试验检测报告》显示所检混凝土抗压强度、路面厚度符合设计要求。满足使用功能要求，达到优良标准。

四、项目收益目标情况

2023 年来集镇裴沟村道路建设项目竣工完成后，大大改善裴沟村交通环境，极大地促进裴沟村经济发展，提高村民生活质量，方便群众出行，使 4 个村民小组 194 户，800 余人直接受益。

五、关于报告使用范围说明

本报告仅供委托方未验收项目工程或按照验收业务约定书的要求使用。委托人或其它第三者因使用验收报告不当所造成的后果，与本所及本所验收人员无关。

验收单位：河南焕新工程管理有限公司



验收人：



验收人：



时间：2023 年 06 月 07 日



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91410103MA9KDUJE46W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 河南焕新工程管理
有限公司(自然人投资或控股)
类型 有限公司(自然人投资或控股)
法定代表人 于馨

注册资本 叁佰万圆整
成立日期 2021年11月04日
营业期限 长期

经营范围 一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招标投标代理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所 河南省郑州市二七区侯寨乡大学路南四环万科
荣公寓1号楼B座1130室

登记机关

2021 年 11 月 04 日



国家市场监督管理总局监制



姓名: 杨娟娟
 身份证号码: 142729198405141523
 性别: 女
 专业: 土木建筑
 聘用单位: 河南焕新工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11234100012110

初始注册日期: 2023 年 01 月 20 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2023 年 01 月 20 日



姓名: 侯广丰
 身份证号码: 210303197209180396
 性别: 男
 专业: 土木建筑
 聘用单位: 河南焕新工程管理有限公司










证书编号: 建[造]11234100012111

初始注册日期: 2023 年 01 月 20 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2023 年 01 月 20 日

参加验收单位	人员 (签字)	职称 (职务)	验收意见 (签章)
勘察、设计单位			
施工单位	张楠	项目经理	负责人:  负责人: 张楠
监理单位	黄涛	总监观 工验收	 负责人: 黄涛
受益户 代表 (签字)	裴松安 	 裴松安 裴松安 	 村主任或村支书: 裴松安
			验收结论
组织验收单位		 李天顺 李天顺	 负责人: 李天顺

新密市2023年衔接资金项目竣工验收单

项目名称	新密市来集镇人民政府2023年来集镇裴沟村道路建设项目		
项目年度	2023年度	批复文件	新密农领(2023)18号 批复资金 <u>86.4</u> 万元， 其中财政资金 <u>86.4</u> 万元。
合同开工日期	2023年 4 月 12 日	实际开工日期	2023年 4月 12日
合同竣工日期	2023年 5月 12 日	实际竣工日期	2023年 <u>4</u> 月 <u>26</u> 日
项目实施地点	来集镇裴沟村	验收日期:	2023年 月 日
项目建设单位	新密市来集镇人民政府	项目施工单位	郑州磊鑫建设工程有限公司
项目完成情况: 新修裴沟村道路1901.116米, 面积7604.464平方米, 采用C25水泥砼。其中: 1、865.406米, 宽4米, 厚度0.15米; 2、1035.71米, 宽4米, 厚度0.2米; 已完成。		存在问题:	

